



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองไคร้รุ่น	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างและ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๓๔๒,๐๐๐	๐	๓๔๒,๐๐๐	
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองแวง	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านราชการ	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างและ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านหนองไช่	อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก ถนนสายท่าพระโกสุม-บ้านหนองแวง	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าพระกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๔	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๕๐๐๐๐๐	๐	๕๐๐๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากศาลา กลางบ้าน- บ้านนางเดือนฉาย ภมร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๗.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าพระกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๕๐๐๐๐๐	๐	๕๐๐๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจากบ้าน จากบ้านนางม้วน แก้วตื่นแทน บ้านนายดำเนิน สร้อยสุวรรณ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าพระกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๑	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			✓	๔๕๐๐๐๐	๐	๔๕๐๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต เหล็กทั้ง ๒ ฝั่ง จากประตูดูวัดถาวรถึงบ้าน นายสุวิทย์ บุญสีหา	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม พร้อมฝาปิด ๐.๔๐ เมตร ระยะ ๗๓.๐๐ เมตร พร้อมเทคอนกรีตผิวจราจร หนา ๐.๑๕ เมตรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว๗๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าพระ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๖	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			✓	๓๒๐๐๐๐	๐	๓๒๐๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนมิตรภาพ-สามแยกที่นา นายสามารถ แก้วดวงตา ข้างโรงทอ กระสอบ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน ๐.๑๕ เมตร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าพระ กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๓๒	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๕๐๐๐๐๐	๐	๕๐๐๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด จากบ้านนายหนู แพง - บ้านนายณรงค์ ๒ ฝั่ง	ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าพระ กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๐				√	๕๐๐๐๐๐	๐	๕๐๐๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๗	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิปิด จากบ้านนางระเปียง - นานทองวาส ทั้งสอง ๒ ฝั่ง	ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิปิด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๙๙.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๖	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			✓	๒๓๐๐๐๐	๐	๒๓๐๐๐๐	
๘	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบิปิด จากบ้านนางระเปียง - ถังประปา ทั้ง ๒ ฝั่ง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมที่ไม่น้อยกว่า ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๒๖	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			✓	๕๐๐๐๐๐	๐	๕๐๐๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สี่แยก กองทุน- บ้านนางบุญมา สิริขันแสง	วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ยาวรวม บ่อพัก ๑๙๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าพระกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓๕	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			✓	๑๐๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระแหน จากบ้านนายกิตติพงษ์ - ริมซี	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าพระกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๓๙	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			✓	๔๐๐๐๐๐	๐	๔๐๐๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิจิต ลือหาร ถึงบ้านนางนก แผ่นผา (บ้านหลังนอกนายวิวัฒนา ลือหาร)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๔๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๔๔	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๕๐๐๐๐๐	๐	๕๐๐๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสนอง ศรีพุทธา - บ้านนางลัดดา อับไพษา (๒ ฝั่ง)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๑.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๔๔	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๓๐๐๐๐๐	๐	๓๐๐๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรวมใจพัฒนา ช่วงที่ ๑ ช่วงที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน ตำบลท่าพระกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๔๗	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘ ๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๕๐๐๐๐๐	๐	๕๐๐๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากซอยเทพนิมิตรปากทาง - ซอยแก้ว บ้านเหล่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ตามแบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าพระกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๕๐	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๕๐๐๐๐๐	๐	๕๐๐๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางพศศัก สีลาเฮียง - บ้านนายสุพล จันทร์สแสง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงหินคลุก บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ลบ. พร้อมเทคอนกรีต ผิวจราจร หนา ๐.๑๕ เมตร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร ๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าพระกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๕๔	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๕๐๐๐๐๐	๐	๕๐๐๐๐๐	
๑๖	โครงการขยายท่อส่งน้ำจากอ่างห้วยเตย รอบหมู่บ้านเกษตรก้าวหน้า	วางท่อส่งน้ำ HDPE พร้อมตัดแยกท่อเมน AC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐๐ mm. จำนวน ๑ ชุด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนท่าพระ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๕๕	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๕๐๐๐๐๐	๐	๕๐๐๐๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็ก	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมงานดินถมคันหลังอาคารปภ.	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๑๐๘๐๐๐	๐	๑๐๘๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๘	โครงการก่อสร้างลานล้างรถพร้อมระบบ บำบัดน้ำทิ้ง	ก่อสร้างลานล้างรถพร้อมระบบบำบัดน้ำทิ้ง ขนาด ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๗๘	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			✓	๕๐๐๐๐๐	๐	๕๐๐๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๙๗	๑ธ.ค.๖๗-๓๐ม.ค.๖๘	√			๑๐๐๐๐	๙๕๐๐๐	๐	โอนเพิ่ม
๒	โครงการจัดงานเปิดบ้านวิชาการ เด็กปฐมวัย	จัดกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๘๓	๑ก.พ.๖๘-๓๐เม.ย.๖๘	√			๑๕๐๐๐	๑๕๐๐๐	๐	
๓	โครงการติดตามระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายในและภายนอกศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๘๓	๑มี.ค.๖๘-๓๐พ.ค.๖๘			√	๑๕๐๐๐	๐	๑๕๐๐๐	
๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ ศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม	จัดกิจกรรมสนับสนุนการศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๘๓	๑เม.ย.๖๘-๓๐มิ.ย.๖๘			√	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา	จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๘๔	๑๓.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘			√	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๘๒	๑๓.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	√			๑๑๐๖๕๗๐	๖๔๐๐๙๖	๔๖๖๔๗๔	
๗	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๘๒	๑เม.ย.๖๘-๓๑ก.ค.๖๘			√	๑๕๐๐๐	๐	๑๕๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้ เลือดออก แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๘๘	๑พ.ค.๖๘-๓๐ก.ค.๖๘			√	๘๐๐๐๐	๐	๘๐๐๐๐	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ	จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตร์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๘๘	๑ม.ค.-๓๐เม.ย.๖๘	√			๘๐๐๐๐	๘๖๕๗๕	๓๔๒๕	โอนเพิ่ม
๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลใน โรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ หน้า ๑๐	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	
๔	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ หน้า ๑๐	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	
๗	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	
๘	โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก พระราชดำริในพระองค์พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๘๙	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	
๙	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๐	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราช ประสงค์	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			✓	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	
๑๑	โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก พระราชดำริในพระองค์พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ หน้า ๑๑	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			✓	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	
๑๒	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๘	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			✓	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	
๑๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ หน้า ๑๑	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			✓	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๔	โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก พระราชดำริในพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๙	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	
๑๕	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๙	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	
๑๖	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๙	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	
๑๗	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๙	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๘	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๙				√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	
๑๙	โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๐				√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	
๒๐	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๙๒				√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.๓ แผนงานสังคมเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๙๔	๑๓.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘			√	๑๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	อุดหนุนงบประมาณให้กับเหล่า กาชาดจังหวัดขอนแก่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๑๕	๑๓.ค.๖๗-๓๐มี.ค.๖๘			√	๑๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนชุมชนและบูรณาการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๙๕	1ม.ค.68-30เม.ย.68			√	๓๐๐๐๐	๐	๓๐๐๐๐	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๙๕	1มี.ค.68-30มิ.ย.68	√			๒๐๐๐๐	๒๐๐๐๐	๐	
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๙๓	1ม.ค.68-30ส.ค.68	√			๑๐๐๐๐๐	๕๘๖๘๐	๔๓๑๕๐	
๔	โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับกลุ่มสตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับกลุ่มสตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๙๓	1มี.ค.68-30ก.ย.68			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ บทบาทสตรี แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๙๓	1มี.ค.68-30ก.ย.68			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	
๖	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์	จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง ความปรองดอง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๙๖	1มี.ค.68-30ก.ย.68			√	๑๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	
๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนท่าพระ	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนท่าพระ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๙๔	1มี.ค.68-30ก.ย.68			√	๑๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	
๘	โครงการให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยน สถานการณ์สังคมและปัญหาที่เกิดขึ้นกับ สตรี เด็ก เยาวชน และครอบครัว	ให้ความรู้และสร้างเวทีแลกเปลี่ยน สถานการณ์สังคมและปัญหาที่เกิด ขึ้นกับ สตรี เด็ก เยาวชน และ ครอบครัว แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๙๔	1มี.ค.68-30ก.ย.68			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	พัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๙๓	1ก.ค.68-30ก.ย.68			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	
๑๐	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน	อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๗	1ก.ค.68-30ก.ย.68			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	
๑๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองขอนแก่น	อุดหนุนงบประมาณให้กับ อำเภอเมืองขอนแก่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๑๕	1ก.ค.68-30ก.ย.68			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

๒.๖ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	แข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ด้านยาเสพติด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้า ๕๗	๑ม.ค.๖๘-๓๐มี.ค.๖๘			√	๑๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๙	๑ม.ค.๖๘-๓๐มี.ค.๖๘			√	๑๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	
๓	โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๓	๑ก.พ.๖๘-๓๐เม.ย.๖๘			√	๕๐๐๐๐	๐	๕๐๐๐๐	
๔	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	จัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๖๗	๑มี.ย.๖๘-๓๑ก.ค.๖๘			√	๑๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล)	จัดกิจกรรมเครือข่ายชุมชนอาสา สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๖	๑มี.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๓๐๐๐๐	๐	๓๐๐๐๐	
๒	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ อบต.ท่าพระ	จัดกิจกรรมการบริหารจัดการ ขยะ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๖	๑ต.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘			√	๘๐๐๐๐	๐	๘๐๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๔	๑พ.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๓๐๐๐๐	๐	๓๐๐๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ	ปรับปรุงภูมิทัศน์รั้วสิ่งแวดล้อมรอบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๕	๑เม.ย.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๓๐๐๐๐	๐	๓๐๐๐๐	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๗	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๑๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมเกษตรกรระยะสั้นให้แก่เกษตรกร	จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรระยะสั้นให้แก่เกษตรกร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๗	๑พ.ย.๖๘-๓๐เม.ย.๖๘	✓			๒๐๐๐๐	๒๙๘๑๐	๑๙๐	โอนเพิ่ม
๒	โครงการส่งเสริมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๗	๑เม.ย.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			✓	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๘	๑มิ.ย.๖๘-๓๐มิ.ย.๖๘			√	๑๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๘	๑ธ.ค.๖๗-๓๑ธ.ค.๖๗			√	๑๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๘	๑ส.ค.๖๘-๓๑ส.ค.๖๘			√	๑๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๘	๑ต.ค.๖๗-๓๑ต.ค.๖๗			√	๑๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)	จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาฯ แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๙	๑ก.ค.๖๘-๓๑ก.ค.๖๘			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	
๖	โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้าน กฎหมายแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่	จัดฝึกอบรมกฎหมาย แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๙	๑ก.พ.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	
๗	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๑๐	๑พ.ย.๖๗-๓๐เม.ย.๖๘			√	๒๐๐๐๐	๐	๒๐๐๐๐	
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพการและ ส่งเสริมกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	จัดกิจกรรมอบรม แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๙	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๓๐๐๐๐	๐	๓๐๐๐๐	
๙	โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจด้าน การสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ประชาชนและบุคลากร อบต.ท่าพระ	จัดฝึกอบรม แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๑๐	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๑๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนที่ภาษี แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๑๐	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๑๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ พนักงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากร อบต.ท่าพระ ในด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ พนักงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๕๑	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๑๐๐๐๐	๐	๑๐๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการ

๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการจัดงานวัน อปพร. แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวัน อปพร. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๑๑๑	๑มี.ค.๖๘-๓๑มี.ค.๖๘			√	๒๐๐๐๐		๒๐๐๐๐	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกัน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๑๑๑	๑ม.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๓๐๐๐๐	0	๓๐๐๐๐	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าพระ	จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพชุด ปฏิบัติการจิตอาสาฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๑๑๓	๑ก.พ.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๕๐๐๐๐	0	๕๐๐๐๐	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	ฝึกอบรม ทบทวน อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๑๑๒	๑มี.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘	√			๕๐๐๐๐	279360	130640	โอนเพิ่ม

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๑๓	๑๓.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	√			๒๐๐๐๐	๒๐๐๐๐	๐	
๖	โครงการป้องกันและบรรเทาผู้ประสบสาธารณภัย	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๑๒	๑๓.ค.๖๗-๓๐ก.ย.๖๘	√			๗๐๐๐๐	๖๓๐๐	๖๓๗๐๐	
๗	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันสาธารณภัย	จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๑๒	๑มี.ค.๖๘-๓๐ก.ย.๖๘			√	๓๐๐๐๐	๐	๓๐๐๐๐	